

POINTS DANGEREUX		RISQUES	MOYENS MIS EN OEUVRE				
<b>Circulation et déplacement: Niveau 12 / 16</b> Utilisation du véhicule société.		Accident de circulation. 	Vérifier l'état du véhicule avant utilisation. Respect du code de la route. Éviter les contraintes de délais.				
<b>Chute de Hauteur : Niveau 8.5 / 16</b> Déplacements, visites de chantiers, prises de cotes sur échafaudages, escaliers...		Chute de hauteur. 	Vérifier le bon montage de l'échafaudage. Harnais à disposition le cas échéant. Prudence dans l'escalier de l'atelier.				
<b>Manutention mécanique : Niveau 8 / 16</b> Présence d'engins de manutention lors des déplacements sur chantiers.		Renversement de personnes. Chute de la charge. 	S'écarter des engins en manœuvre. Respecter et faire respecter le balisage.				
<b>Effondrement et chutes d'objets: Niveau 6.5 / 16</b> Déplacements sur chantiers. Engins de manutention.		Chute d'objet. 	Casque sur chantier. Respecter et faire respecter le balisage.				
<b>Hygiène sécurité: Niveau 6 / 16</b> Accidents, blessures.		Aggravation de la blessure.		Connaissance des N° d'urgence et des secouristes des chantiers.			
<b>Bruits: Niveau 5.5 / 16</b> Bruit lors des déplacements sur chantiers. Présence de l'atelier à proximité.				Protections auditives à disposition pour les chantiers.			
<b>Produits chimiques: Niveau 5.5 / 16</b> Présence de produits sur sites chimiques. Fuites possibles de tuyauteries ou autres appareils.		Expositions, contacts accidentels.		Respecter les consignes clients. Casques, lunettes, gants lors des visites. Vêtements de travail. Masque d'évacuation le cas échéant.			
<b>Accident de plain-pied : Niveau 4.5 / 16</b> Nombreux déplacements sur chantiers, sols irréguliers. Passages étroits, encombrés.		Chutes de plain pied. 		Chaussures de sécurité sur chantiers. Ne pas encombrer les passages et les dégager si nécessaire.			
<b>Machines et outils : Niveau 4 / 16</b> Déplacements sur chantiers, coactivité des autres corps de métier.		Projections de poussières, de copeaux....		Lunettes.			
<b>Électricité: Niveau 4 / 16</b> Câbles électriques sur chantiers.		Électrocution. 		Ne pas toucher les câbles électriques posés au sol.			
<b>Incendie - Explosion: Niveau 4 / 16</b> Produits inflammables. (Cartons d'emballages, matériel...) Zone non feu sur sites industriels.		Incendie. 		Laisser libres les passages. Repérer les moyens d'extinction à disposition. Ne pas fumer sur site industriel.			
<b>Interventions client: Niveau 3.5 / 16</b> Risques liés à l'activité et l'environnement du site client. Coactivité des entreprises.		Accidents divers.		Connaissance et respect des Plans de prévention des PPSPS et / ou des autorisations de travail.			
<b>Autres risques : Niveau 3 / 16</b> Relations avec le personnel..		Altercations.		Informers la direction en cas de comportement litigieux.			
<b>Manutention Manuelle: Niveau 3 / 16</b> Dossiers, matériels de bureau.		Douleurs lombaires.		Respect des gestes et postures.			
<b>Écran : Niveau 3.5 / 16</b> Travail sur écrans.		Fatigues visuelles.		Éviter les contres jours.			
<b>Ambiance climatique: Niveau 2 / 16</b> Déplacements sur chantiers (intempéries ,courants d'air).		Sensibilité aux infections. Chaleur l'été. Froid l'hiver.		Tenue de travail adaptée aux chantiers et aux saisons.			
Bleu de travail	Casque	Gants	Chaussures	Protections auditives	Lunettes	Harnais	

Cette fiche a été établie et contrôlée par un groupe de travail. Les renseignements contenus ne sont pas exhaustifs. Ils permettent d'attirer votre attention aux principaux risques encourus et ne vous dispensent pas de rester vigilant.